

(別 添)

大 教 委 第 4 1 6 号
平 成 20 年 6 月 25 日

文部科学大臣 殿

大河原町長 齋 清志

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

本町は、宮城県沖を震源とする大規模地震が高い確率で発生すると予測されている地域にあり、公共施設の耐震化が喫緊の課題であった。
また学校建物は、児童生徒の安全確保の点・避難場所として地域の防災拠点となっているため、地域住民の関心も高く、要望もある事から平成15～17年度で耐震診断を実施した。

耐震診断の結果、耐震性の無いことが確認された、小学校校舎5棟・屋体1棟及び中学校屋体2棟について早急な耐震対策を行う必要性から、本町では平成16年度より学校校舎の耐震補強工事に着手し、平成18年度までに小学校校舎4棟の耐震補強工事を完了し、本計画期間内に残りの小学校校舎1棟・屋体1棟及び、中学校屋体2棟の耐震補強工事を実施し、全ての学校の耐震化を完了させるという目標を掲げたところである。

本計画で大河原小学校校舎及び屋体・大河原中学校屋体・金ヶ瀬中学校屋体について、耐震補強工事を計画どおり実施することができ、本町での学校建物について耐震化率100%を達成した。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

- 計画どおり実施できた。
- 計画したが、一部実施できなかった。
- 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

該当なし

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

大河原小学校校舎は昭和47年～49年の建設で、本町の学校校舎の中では最も古く、建物の老朽化が進んでいる状況となっている。建物外部では、外壁の浮き破損等により、地震時に外壁材等の崩落の危険性があり、建物内部では、内部仕上材等の破損・老朽化も著しく、学習環境が劣悪となっている状況である。

この事から大規模改修工事により改善を図るものとし、校舎全3棟の内、平成18年度までに2棟の大規模改修工事を完了している。本計画内で残り1棟の工事を終え大河原小学校校舎大規模改修工事については完了した。

なお、本町における他の小学校2校についても老朽化が進んでいることから、今後、教育委員会において総点検を実施し、その結果に応じて改修等必要な措置を講じていくこととする。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

各工事完了後関係各学校より意見聴取を行った。又、本町の定例教育委員会会議にて当初の事業計画・事業内容・成果について報告し承認を得た。平成20年6月10日に、本町の教育関係施設を有する関係課による連絡調整会議において事後評価を実施した。結果については本町ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。喫緊の課題であった耐震化事業について耐震補強工事を計画どおり実施することができ、本町での学校建物について耐震化率100%を達成した。

大河原小学校校舎については、大規模改造工事も実施完了し、劣悪だった学習環境も改善されている状況にある。

しかし、他の小学校2校についても老朽化が進んでおり、中学校2校についても今後同様の事が考えられる事から、本町の学校建物について総点検を実施し、その結果を踏まえて、優先順位を付け改修計画を立てるなど計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大河原町公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮城県
市町村名	大河原町

2 計画作成主体 大河原町

3 計画期間 平成18年度 ~ 平成19年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大河原小学校		20	地震補強	校	R		平成20年3月19日				H19年度事業の前倒し
大河原小学校		22	大規模改造(老朽)	校	R		平成20年3月19日				
大河原小学校		20	地震補強	屋	S		平成19年9月14日				構造一部R
大河原中学校		20	地震補強	屋	S		平成19年9月14日				構造一部R
金ヶ瀬中学校		20	地震補強	屋	S		平成19年9月14日				
大河原小学校		79	その他	校	R		平成19年2月28日				地震補強・H17繰越事業
大河原小学校		79	その他	校	R		平成19年2月28日				大規模改造(老朽)・H17繰越事業
金ヶ瀬小学校		79	その他	校	R		平成18年9月29日				地震補強・H17繰越事業