

令和6年 11月13日

大河原町議会議長

岡崎 隆 殿

総務産業常任委員会
委員長 須藤 慎

所 管 事 務 調 査 報 告 書

本委員会は、調査中の案件について下記のとおり調査を終了したので、大河原町議会会議規則第76条の規定により報告いたします。

記

1. 開催の日時 令和 6年 10月22日（火）
午前10時00分から午後12時00分

2. 開催の場所 現地及び委員会室

3. 出欠委員の氏名

出席委員	須藤 慎	高橋 豊	万波 孝子
	高橋 芳男	大沼 忠弘	佐久間 克明
	遠藤 勇耶		

4. 説明のため出席
した者の職氏名

地域整備課長	小原 元紀
地域整備課長補佐	高橋 聡
技術主幹	佐々木 哲

5. 議会事務局の出 議会事務局長 木村 武俊
席職員の職氏 同 主事 佐藤 邦彦

6. 所管事務の調査事項

賑わい交流拠点施設盛土造成等工事の進捗状況について

（1）盛土造成工事発注調書

工事番号 大地都R6-2

工事名 賑わい交流拠点施設整備盛土造成工事（1工区）
工事場所 大河原町字新川前地内外
請負者 有限会社 菅野工務店
請負金額 37,950,000円（内消費税及び地方消費税3,450,000円）
契約年月日 令和6年5月21日
工期 令和6年5月22日～令和7年3月24日
主な工事内容 盛土工、掘削、・運搬工、撤去工（側溝外）等

工事番号 大地都R6－3
工事名 賑わい交流拠点施設整備盛土造成工事（2工区）
工事場所 大河原町字新川前地内外
請負者 有限会社 八重樫工務店
請負金額 43,450,000円（内消費税及び地方消費税3,950,000円）
契約年月日 令和6年5月20日
工期 令和6年5月21日～令和6年12月20日
主な工事内容 用水工、擁壁工、盛土工、撤去工 等

工事番号 大地都R6－4
工事名 賑わい交流拠点施設整備盛土造成工事（3工区）
工事場所 大河原町字新川前地内外
請負者 有限会社 八重樫工務店
請負金額 45,650,000円（内消費税及び地方消費税4,150,000円）
契約年月日 令和6年8月6日
工期 令和6年8月7日～令和7年2月17日
主な工事内容 雨水ボックスカルバート、水路工、撤去工 等

7. 調査の結果及び意見

- ・ 1工区工事進捗率 47.9%、2工区 44.0%、3工区 3.8%全体で 31.2% となっていて工期内に終了の予定である。
- ・ 今後の土砂の搬入予定として国からの分（丸森町より搬入）7,368 m³ 県からの分（蔵王町松川より搬入）29,200 m³合計 36,568 m³搬入する。
- ・ 集中豪雨の際に対応しているか。設計上対応している。
- ・ 盛土の沈下が納まる期間はどれくらいか。90日で2沈下量は26cmの想定である。

8. 委員の意見とまとめ

- ・ 工事が順調に進められている。安全対策に配慮して進めてほしい。
- ・ 盛土工事後の上物の工事に対して住民の声を反映させてほしい。